



Exmo. Senhor Provedor
Dr Aurelino Ramalho
Santa Casa da Misericórdia
do Vimieiro

s/ referência

s/ comunicação

n/ referência 36/2017

Data 04/12/2017

ASSUNTO: Candidatura a Financiamento de Projeto pelo Fundo Rainha Dona Leonor

Senhor Provedor

O Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor tem o prazer de informar V. Exa. que, depois de ter passado à segunda fase de apreciação, a candidatura destinada à Reabilitação/Requalificação de zona residencial destinada a apoio temporário para idosos foi aprovada pela Presidência do Fundo tendo sido autorizado o respectivo financiamento, não reembolsável, no valor de 300.000,00 € (Trezentos mil euros), por Deliberação da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, reunida em sessão de 30 de Novembro de 2017. Será enviada, muito em breve, a minuta do contrato para obtenção do acordo de ambas as partes e posterior assinatura.

O Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor congratula-se com a aprovação de um projecto que, pela qualidade e impacte social, responde às necessidades da população e deseja o maior êxito à Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro na concretização dos seus fins sociais e espirituais.

Com os melhores cumprimentos,

também pessoais

Pelo Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor

Inez Ponce Dentinho

Inez Ponce Dentinho

RELATÓRIO FINAL DE OBRA

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DE VIMIEIRO



Quinta do Jardim - Arranjos Exteriores e Regualificação do Lar

Vimieiro, 25 de maio de 2021

Dados de Obra

Data Contrato Financiamento FRDL: 15/01/2018

Data Inicio de Obra: 21/07/2019

Data Conclusão Obra (1ª Fase): 21/05/2021

Valor Apoio FRDL: 300 000,00 €

Valor da Obra: 509 910,00 €

Empreiteiro: ECIMOP

Principais Atividades

A presente operação teve como objetivo a requalificação do edifício onde está instalada a Estrutura Residencial para pessoas idosas da Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro. O projeto contemplou os trabalhos referentes à requalificação total do primeiro piso, que incluiu trabalhos preparatórios, demolições, reabilitação das instalações sanitárias, quartos, e gabinetes de apoio.

Incidências

Não houve registo de reprogramações ao contrato inicial. No entanto, a empreitada prolongou-se por mais tempo do que o previsto, devido à situação pandémica que se vive atualmente e que obrigou, por diversas vezes, à suspensão das frentes de trabalho.

Como a maioria da intervenção decorreu em espaço interior, foi necessário tomar medidas preventivas que salvaguardassem o bem-estar dos utentes. Como tal foi necessário interromper por diversas vezes o trabalho e reduzir o número de trabalhadores no edifício.

Pontos de Melhoria

A incidência verificada decorreu de um fator externo completamente incontrolável que não é da responsabilidade de qualquer um dos intervenientes. Naturalmente que foi colocado em prática o plano de contingência da Instituição, o que levou rapidamente ao adiamento dos trabalhos, por forma a evitar a entrada de elementos externos no edifício. Foi, antes de mais, dada prioridade à saúde e bem-estar dos utentes.

Fotografia *documentar as fotografias de todos os aspectos intervenções e requalificação*

